

# Gereedmeldingsformulier warmte-installatie

Faxen naar Stadsverwarming, faxnummer: 0299 423 617

## Gereedmelding: verwarmingsinstallatie en warm tapwaterinstallatie

Projectomschrijving

Projectnummer

### Leveringsadres

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaats **PURMEREND**

### Soort aansluiting

Woonhuis nieuw / renovatie\*

Bedrijf nieuw / renovatie\*

*\*doorhalen wat niet van toepassing is*

### Verwarmingsinstallatie

Vorbereiding uitgevoerd door installateur

Erkenningsnummer

Datum  Functie  Paraaf installateur

dt = 20 / 30 / 40 °Celsius      dp = 10 / 15 / 20 kPa anders, nl.   
4 bar \* 1,5 = 6 bar      PN 6 bij 8,4 bar (PN 6 \* 1,4)      PN 10 bij 14 bar (PN 10 \* 1,4)      Tijdsduur afpersen: 1 uur

Type verwarming (vloer / cv / lucht)	Ruimte	Vermogen	Liters/h*	Gewenste instelling	Werkelijke instelling	Type ventiel
<input type="text"/>	Woonkamer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Woonkamer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Woonkamer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Keuken	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Bijkeuken	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Badkamer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Badkamer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Slaapkamer 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Slaapkamer 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Slaapkamer 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Slaapkamer 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Hal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Zolder	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Garage	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<b>TOTAAL</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

\*Waterhoeveelheid primaire zijde ten behoeve van C.V.-installatie (af te lezen op warmtemeter)

De geconstateerde ontwerp-afwijking: zie meldingsbericht d.d.

De geconstateerde installatie-afwijking:

### Warm tapwaterinstallatie

CW klasse 3 / 4 / 5

Ondergetekende installateur verklaart bij ingebruikname dat bovenstaande naar waarheid is ingevuld en dat de aanleg / uitbreiding / wijziging van de in dit rapport vermelde installatie is gecontroleerd.

Eindcontrole uitgevoerd door:

Installateur

Erkenningsnummer  Functie contactpersoon installateur

Datum  Paraaf installateur

